

Lucrări rețele gaz 2023

Nr. Crt.	Amplasament	Autorizația de construire Nr./data	Termen refacere	Lucrări de refăcut	Termen finalizare
1.	Piața Centrală-Dornei	315 / 26.04.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	- 08.07.2023 carosabil - Trotuarele se vor înlocui integral pe Linia Verde. Se montează pavajul la loc până în 14.07.2023	- 06.07.2023 - frezare strat uzură; - 07-08.07.2023 – amorsare turnare nou trat de uzură din bordură în bordură; - Lucrări ulterioare cuplare rețea în Piața Centrală și capăt strada Barbu Ștefănescu Delavrancea după programare Delgaz Grid;	- Asfaltare carosabil - 08.07.2023 - Trotuare –14.07.2023 Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. 12 iulie 2023
2.	Str. G-ral Grigore Bălan – Calea Moldovei	315 / 26.04.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	06.08.2023	- Rețeaua pe ambele părți a străzii și branșamente finalizate; - Rămase de executat 3 foraje pe sub str. G-ral Grigore Bălan și 2 foraje pe sub str. Calea Moldovei zona OMV;	Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. August 2023
3.	Str. Ștefan cel Mare între Tudor Vladimirescu și str. Avram Iancu	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	05.08.2023	- Rețea înlocuită, se lucrează la branșamente; - În data de 10.07.2023 se finalizează branșamentele, se așteaptă acord pentru cuplări.	Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată

					zona alimentată de rețeaua înlocuită. Iulie 2023 Se asfaltează din bordură în bordură
4.	Str. Bistricioarei	315 / 26.04.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	20.07.2023 Se montează asfaltează carosabilul și se finalizează pavajul până în 14.07.2023	- Finalizate înlocuire rețea și branșamente; - Urmează cuplări și refacere carosabil;	Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. Iulie 2023
5.	Str. Turnului	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	30.06.2023	- Cuplări executate, strat de uzură turnat.	- Finalizată
6.	Str. Ion Slavici	1250 / 21.10.2019	30.06.2023		- Finalizată.
7.	Str. Romană	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz			- Finalizată
8.	Aleea Plăieșului Aleea Pandurilor	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	12.07.2023	- Rețea și branșamente finalizate, se așteaptă acord pentru cuplări.	Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. Iulie 2023

9.	Str. Grigore Pletosu – Miron Cristea – Doctor Corneliu Mureșan str. Iuliu Hossu parțial	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	21.06.2023	- Rețea și branșamente finalizate; - frezat 80%, se așteaptă acord pentru cuplări;	Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. Iulie 2023
10.	Str. Grigore Moisil	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	21.06.2023		Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. Iulie 2023
10.	Viișoara str. Dealul Viilor	168 / 14.03.2022 - înlocuire rețea și branșamente gaz	24.06.2023	- Rețea + branșamente finalizate, urmează probe și acord pentru cuplări; - Carosabil pietruit	Finalizarea lucrărilor se realizează în funcție de acordul de la Delgaz Mureș pentru întreruperea distribuției gazului pe toată zona alimentată de rețeaua înlocuită. August 2023

DIRECTOR EXECUTIV,
Liviu Creminea

ȘEF SERVICIU,
Mircea Plăian